



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022
TR. N° 0233-2022-R-UNALM

Señor:

Presente.-

Con fecha 27 de mayo de 2022 se ha expedido la siguiente Resolución:

"RESOLUCIÓN N° 0233-2022-R-UNALM.- La Molina, 27 de mayo de 2022.
CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución N° 0197-2019-R-UNALM, de fecha 15 de abril de 2019, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos"; con Código Único N° 2381401; por Doscientos Setenta y Seis (276) días calendario, quedando la nueva fecha de culminación de obra el día 14 de diciembre del 2019 y un incremento en el costo de inversión por Adicional de Obra N° 01 de S/ 1'682,055.69 (Un millón Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y cinco con 69/100 Soles). Asimismo, se aprobó el Nuevo Monto de Inversión del Proyecto de Inversión Pública: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos"; con Código Único N° 2381401, por un monto de S/ 5'282,598.81 (Cinco Millones Doscientos Ochenta y dos Mil Quinientos Noventa y Ocho con 81/100 Soles); Que, mediante comunicación N° 0627-2022/DIGA, de fecha 20 de mayo de 2022, el Director General de Administración solicita la rectificación de la Resolución N° 0197-2019-R-UNALM, cuya rectificación solicitada corresponde a la aplicación de una correcta denominación para las modificaciones de presupuesto y de plazo de ejecución de obra en la modalidad de administración directa; Que, de acuerdo al artículo 210.1 de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", permite la rectificación de errores en los actos administrativos en cualquier momento, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; Por estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 314° literal b) del Reglamento General de la UNALM y, estando a las atribuciones conferidas al señor Rector, como Titular del Pliego; **SE RESUELVE: ARTÍCULO 1°.** – Rectificar la Resolución N° 0197-2019-R-UNALM, en los siguientes extremos, por las consideraciones antes expuestas:

En VISTO:

DICE:

La comunicación N° 0714-2019/DIGA de fecha 11 de abril de 2019, del Director General de Administración, mediante la cual informa que el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, autoriza y solicita la aprobación de la **Ampliación de Plazo y Adicional de Obra N° 01** para la ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos", según actuados que se acompañan;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022

TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-2-

DEBE DECIR:

La comunicación N° 0714-2019/DIGA de fecha 11 de abril de 2019, del Director General de Administración, mediante la cual informa que el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, autoriza y solicita la aprobación de la **Modificatoria de Plazo y Modificatoria de Presupuesto N° 01** para la ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, según actuados que se acompañan;

En el párrafo seis:

DICE:

Que, mediante Informe N° 008B-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 21 de enero del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa la Primera Causal de **Ampliación de Plazo N°1** por veintidós (22) días calendario para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:

- Desabastecimiento de materiales como consecuencia de no considerar tiempos de adquisición de materiales en el cronograma de obra del expediente técnico.

Además, de considerar **un adicional** los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Presupuesto Adicional por Primera Causal de Ampliación de Plazo N°1:

ITEM	DESCRIPCION	COSTO S/.
1	GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	9,703.83
2	SUPERVISION DE OBRA	6,036.44
3	GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRA	2,573.27
TOTAL		18,313.54

DEBE DECIR:

Que, mediante Informe N° 008B-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 21 de enero del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa la Primera Causal de **Modificatoria de Plazo N°1** por veintidós (22) días calendario para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:

- Desabastecimiento de materiales como consecuencia de no considerar tiempos de adquisición de materiales en el cronograma de obra del expediente técnico.

Además, de considerar **un incremento de presupuesto**, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022

TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-3-

Incremento de Presupuesto por Primera Causal de Modificatoria de Plazo N°1:

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO S/.
1	GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	9,703.83
2	SUPERVISION DE OBRA	6,036.44
3	GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRA	2,573.27
TOTAL		18,313.54

En el párrafo ocho:

DICE:

Que, mediante Informe N° 010-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 23 de enero del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa la Primera Causal de **Adicional de obra N°1** y la Segunda Causal de **Ampliación de Plazo N°1** por el monto de S/ 31,016.08 (Treinta y un Mil Dieciséis con 08/100 Soles) y de cinco (5) días calendario respectivamente, para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:

- Adición de falsa zapata de concreto ciclópeo $f'c=100 \text{ kg/cm}^2 + 30\%$ de P.G. 8” de 0.50 m, por incongruencias del estudio de suelos y ejecución en campo.

Presupuesto Adicional por Primera Causal de Adicional de Obra N°01 y Segunda Causal de Ampliación de Plazo N°1:

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO S/.
1	INFRAESTRUCTURA - ESTRUCTURAS	26,853.92
2	GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	2,205.42
3	SUPERVISIÓN DE OBRA	1,371.91
4	GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRA	584.83
TOTAL		31,016.08

DEBE DECIR:

Que, mediante Informe N° 010-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 23 de enero del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa la Primera Causal de **Modificatoria de Presupuesto N°1** y la Segunda Causal de **Modificatoria de Plazo N°1** por el monto de S/ 31,016.08 (Treinta y un Mil Dieciséis con 08/100 Soles) y de cinco (5) días calendario respectivamente, para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:

- Adición de falsa zapata de concreto ciclópeo $f'c=100 \text{ kg/cm}^2 + 30\%$ de P.G. 8” de 0.50 m, por incongruencias del estudio de suelos y ejecución en campo.



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022
TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-4-

Incremento de Presupuesto por Primera Causal de Modificatoria de Presupuesto N°1 y Segunda Causal de Modificatoria de Plazo N°1:

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO S/.
1	INFRAESTRUCTURA - ESTRUCTURAS	26,853.92
2	GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	2,205.42
3	SUPERVISIÓN DE OBRA	1,371.91
4	GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRA	584.83
TOTAL		31,016.08

En el párrafo diez:

DICE:

Que, mediante Informe N° 021-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 19 de febrero del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa la Segunda Causal de **Adicional de obra N°1** y la Tercera Causal de **Ampliación de Plazo N°1** por el monto de S/ 19,269.72 (Diecinueve Mil Doscientos sesenta y nueve con 72/100 Soles) y de siete (7) días calendario respectivamente, para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:

- Adición de vigas de cimentación que conectan zapatas de ejes X e Y, que no se muestran en los planos de corte de las cimentaciones del módulo de Área Administrativa, pero que si se recomienda emplear en las conclusiones del estudio de suelos.

Presupuesto Adicional por Segunda Causal de Adicional de Obra N°01 y Tercera Causal de Ampliación de Plazo N°1:

ITEM	DESCRIPCION	COSTO S/.
1	INFRAESTRUCTURA - ESTRUCTURAS	13,676.62
2	GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	3,087.58
3	SUPERVISIÓN DE OBRA	1,920.69
4	GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRA	584.83
TOTAL		19,268.72

DEBE DECIR:

Que, mediante Informe N° 021-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 19 de febrero del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa la Segunda Causal de **Modificatoria de Presupuesto N°1** y la Tercera Causal de **Modificatoria de Plazo N°1** por el monto de S/ 19,269.72 (Diecinueve Mil Doscientos sesenta y nueve con 72/100 Soles) y de siete (7) días calendario respectivamente, para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022
TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-5-

- Adición de vigas de cimentación que conectan zapatas de ejes X e Y, que no se muestran en los planos de corte de las cimentaciones del módulo de Área Administrativa, pero que si se recomienda emplear en las conclusiones del estudio de suelos.

Incremento de Presupuesto por Segunda Causal de **Modificatoria de Presupuesto N°1** y Tercera Causal de **Modificatoria de Plazo N°1**:

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO S/.
1	INFRAESTRUCTURA - ESTRUCTURAS	13,676.62
2	GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	3,087.58
3	SUPERVISIÓN DE OBRA	1,920.69
4	GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRA	584.83
TOTAL		19,268.72

En el párrafo doce:

DICE:

Que, mediante Informe N° 016-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 9 de febrero del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa la Tercera Causal de **Adicional de obra N°01** por el monto de S/ 340,038.30 (Trescientos Cuarenta y tres Mil Treinta y ocho con 30/100 Soles), para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:

- Alternativa de mejora de techo de Aprisco, utilizando columnas de concreto y estructura metálica (tijerales, correos y templadores) de modo que se disminuyen los costos reales con la ejecución de las partidas del expediente técnico, en el cual los precios presupuestados son muy bajos respecto a las cotizaciones recibidas para la ejecución del techo de Aprisco.

Presupuesto Adicional por Tercera Causal de Adicional de Obra N°01

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO S/.
1	INFRAESTRUCTURA - ESTRUCTURAS	343,038.30
TOTAL		343,038.30

DEBE DECIR:

Que, mediante Informe N° 016-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 9 de febrero del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa la Tercera Causal de **Modificatoria de Presupuesto N°01** por el monto de S/ 340,038.30 (Trescientos Cuarenta y tres Mil Treinta y ocho con 30/100 Soles), para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022

TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-6-

- Alternativa de mejora de techo de Aprisco, utilizando columnas de concreto y estructura metálica (tijerales, correos y templadores) de modo que se disminuyen los costos reales con la ejecución de las partidas del expediente técnico, en el cual los precios presupuestados son muy bajos respecto a las cotizaciones recibidas para la ejecución del techo de Aprisco.

Incremento de Presupuesto por Tercera Causal de Modificatoria de Presupuesto N°01

ITEM	DESCRIPCION	COSTO S/.
1	INFRAESTRUCTURA - ESTRUCTURAS	343,038.30
TOTAL		343,038.30

En el párrafo catorce:

DICE:

Que, mediante Informe N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 25 de marzo del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa las causales de **Ampliación de plazo N°1 y Adicional de obra N°01** por el monto de S/ 1'682,055.69 (Un millón Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y cinco con 69/100 Soles), para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:

	Informe	Motivo	Fecha	Días de Ampliación	Costo (s/.)	Gasto Adicional (S/.)	Parcial (S/.)
1er Causal Ampliación de Plazo	N° 08B-2019-EILR/UEI/UNALM	Retraso de suministro de Cemento Portland Tipo I	21/01/2019	22.00		18,313.54	18,313.54
1er Causal de Adicional	N° 010-2019-EILR/UEI/UNALM	Falsa Zapata en Módulo Aprisco	23/01/2019	-	26,853.92	4,162.16	31,016.08
2da Causal Ampliación de Plazo	N° 010-2019-EILR/UEI/UNALM	Falsa Zapata en Módulo Aprisco	23/01/2019	5.00			
2da Causal de Adicional	N° 021-2019-EILR/UEI/UNALM	Viga de Cimentación en Módulo Administrativo	19/02/2019	-	13,676.62	5,593.10	19,269.72
3ra Causal Ampliación de Plazo	N° 021-2019-EILR/UEI/UNALM	Viga de Cimentación en Módulo Administrativo	19/02/2019	7.00			
3ra Causal de Adicional	N° 016-2019-EILR/UEI/UNALM	Alternativa de mejora de Techo en Módulo Aprisco	09/02/2019	-	343,038.30		343,038.30
4ta Causal Ampliación de Plazo	N° 022-2019-EILR/UEI/UNALM	Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y Movimiento de Tierras	25/02/2019	29.00		24,430.56	24,430.56
4ta Causal de Adicional	N° 022-2019-EILR/UEI/UNALM	Movimiento de Tierras en Módulo Aprisco y Módulo Administrativo	25/02/2019	-	56,384.29		56,384.29
5ta Causal Ampliación de Plazo	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Continuación de desabastecimiento de suministro de Concreto Premezclado	25/03/2019	82.00		68,259.54	68,259.54
5ta Causal de Adicional	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Demolición de Aprisco existente, Área Administrativa y Canal de Riego	25/03/2019	-	201,665.28		201,665.28
6ta Causal Ampliación de Plazo	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Adquisición e Instalación de Techos Metálicos	25/03/2019	76.00		63,264.94	63,264.94



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022
TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-7-

6ta Causal de Adicional	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Cobertura de Fibrocemento en Módulo Aprisco	25/03/2019	-	47,889.28	47,889.28
7ma Causal Ampliación de Plazo	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Adquisición e Instalación de Piso de Rejillas Slats para Corrales	25/03/2019	34.00	28,302.74	28,302.74
7ma Causal de Adicional	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo del Módulo Aprisco en Arquitectura y Estructuras	25/03/2019	-	121,697.28	121,697.28
8va Causal Ampliación de Plazo	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Demolición del Aprisco Existente	25/03/2019	21.00	17,481.10	17,481.10
8va Causal de Adicional	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo del Módulo Administrativo en Arquitectura y Estructura	25/03/2019	-	38,027.05	38,027.05
9na Causal de Adicional	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo del Módulo Camélidos en Estructuras	25/03/2019	-	309,900.30	309,900.30
10ma Causal de Adicional	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo de Instalaciones Sanitarias	25/03/2019	-	12,523.77	12,523.77
11va Causal de Adicional	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo de Instalaciones Eléctricas y Acometida Eléctrica	25/03/2019	-	271,081.80	271,081.80
12va Causal de Adicional	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo de Cisterna	25/03/2019	-	9,510.12	9,510.12
Total de Días				276.00	Costo Total (\$)	1,682,055.69

Presupuesto Adicional por Ampliación de Plazo N°1 de obra:

ITEM	DESCRIPCION	COSTO S/.
1	INFRAESTRUCTURA	1'476,678.58
2	GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	108,947.57
3	SUPERVISIÓN DE OBRA	67,772.71
4	GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRA	28,656.83
TOTAL		1'682,055.69

Cronología:

Inicio de obra : 14/11/2018
 Plazo de ejecución programado : 120 días calendario
 Fin de obra programado : 13/03/2018
Ampliación de plazo N° 01 : 276 días calendario
 Fin de obra Programada AP N°01 : 14/12/2019

Presupuesto por Ampliación de Plazo y Adicional de Obra N°1:

DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADICIONAL DE AP 01	NUEVO MONTO DE INVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO	40,500.00	0.00	40,500.00
INFRAESTRUCTURA			
COSTO DIRECTO DE OBRA	3'427,871.12	1.476.678.58	4,904,549.70
GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	55,230.00	108,947.57	164,177.57
SUPERVISION Y LIQUIDACION	62,906.00	67,772.71	130,678.71
GESTION DEL PROYECTO	14,036.00	28,656.83	42,692.83
COSTO TOTAL	3'600,543.12	1,682,055.69	5,282,598.81



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022
TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-8-

DEBE DECIR:

Que, mediante Informe N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM, de fecha 25 de marzo del 2019, el Ingeniero Residente, Ing. Erwin Lezama Romero – CIP 205685, informa las causales de **Modificatoria de plazo N°1 y Modificatoria de Presupuesto N°01** por el monto de S/ 1'682,055.69 (Un millón Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y cinco con 69/100 Soles), para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401, debido a lo mencionado a continuación:

	Informe	Motivo	Fecha	Días de Ampliación	Costo (S/.)	Gasto Adicional (S/.)	Parcial (S/.)
1er Causal Modificatoria de plazo	N° 08B-2019-EILR/UEI/UNALM	Retraso de suministro de Cemento Portland Tipo I	21/01/2019	22.00		18,313.54	18,313.54
1er Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 010-2019-EILR/UEI/UNALM	Falsa Zapata en Módulo Aprisco	23/01/2019	-	26,853.92	4,162.16	31,016.08
2da Causal Modificatoria de plazo	N° 010-2019-EILR/UEI/UNALM	Falsa Zapata en Módulo Aprisco	23/01/2019	5.00			
2da Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 021-2019-EILR/UEI/UNALM	Viga de Cimentación en Módulo Administrativo	19/02/2019	-	13,676.62	5,593.10	19,269.72
3ra Causal Modificatoria de plazo	N° 021-2019-EILR/UEI/UNALM	Viga de Cimentación en Módulo Administrativo	19/02/2019	7.00			
3ra Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 016-2019-EILR/UEI/UNALM	Alternativa de mejora de Techo en Módulo Aprisco	09/02/2019	-	343,038.30		343,038.30
4ta Causal Modificatoria de plazo	N° 022-2019-EILR/UEI/UNALM	Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y Movimiento de Tierras	25/02/2019	29.00		24,430.56	24,430.56
4ta Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 022-2019-EILR/UEI/UNALM	Movimiento de Tierras en Módulo Aprisco y Módulo Administrativo	25/02/2019	-	56,384.29		56,384.29
5ta Causal Modificatoria de plazo	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Continuación de desabastecimiento de suministro de Concreto Premezclado	25/03/2019	82.00		68,259.54	68,259.54
5ta Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Demolición de Aprisco existente, Área Administrativa y Canal de Riego	25/03/2019	-	201,665.28		201,665.28
6ta Causal Modificatoria de plazo	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Adquisición e Instalación de Techos Metálicos	25/03/2019	76.00		63,264.94	63,264.94
6ta Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Cobertura de Fibrocemento en Módulo Aprisco	25/03/2019	-	47,889.28		47,889.28
7ma Causal Modificatoria de plazo	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Adquisición e Instalación de Piso de Rejillas Slats para Corrales	25/03/2019	34.00		28,302.74	28,302.74
7ma Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo del Módulo Aprisco en Arquitectura y Estructuras	25/03/2019	-	121,697.28		121,697.28
8va Causal Modificatoria de plazo	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Demolición del Aprisco Existente	25/03/2019	21.00		17,481.10	17,481.10
8va Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo del Módulo Administrativo en Arquitectura y Estructura	25/03/2019	-	38,027.05		38,027.05



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022
TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-9-

9na Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo del Módulo Camélidos en Estructuras	25/03/2019	-	309,900.30		309,900.30
10ma Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo de Instalaciones Sanitarias	25/03/2019	-	12,523.77		12,523.77
11va Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo de Instalaciones Eléctricas y Acometida Eléctrica	25/03/2019	-	271,081.80		271,081.80
12va Causal de Modificatoria de Presupuesto	N° 031-2019-EILR/UEI/UNALM	Replanteo de Cisterna	25/03/2019	-	9,510.12		9,510.12
Total de Días				276.00	Costo Total (\$)		1,682,055.69

Incremento de Presupuesto por Modificatoria de Plazo N°1 de obra:

ITEM	DESCRIPCION	COSTO S/.
1	INFRAESTRUCTURA	1'476,678.58
2	GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	108,947.57
3	SUPERVISIÓN DE OBRA	67,772.71
4	GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRA	28,656.83
TOTAL		1'682,055.69

Cronología:

Inicio de obra : 14/11/2018
 Plazo de ejecución programado : 120 días calendario
 Fin de obra programado : 13/03/2019
Modificatoria de plazo N° 01 : 276 días calendario
 Fin de obra Programada MP N°01 : 14/12/2019

Presupuesto por Modificatoria Plazo N°1 y Modificatoria de Presupuesto N°1:

DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADICIONAL DE MP 01	NUEVO MONTO DE INVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO	40,500.00	0.00	40,500.00
INFRAESTRUCTURA			
COSTO DIRECTO DE OBRA	3'427,871.12	1,476,678.58	4,904,549.70
GASTOS GENERALES ASOCIADOS A OBRA	55,230.00	108,947.57	164,177.57
SUPERVISION Y LIQUIDACION	62,906.00	67,772.71	130,678.71
GESTION DEL PROYECTO	14,036.00	28,656.83	42,692.83
COSTO TOTAL	3'600,543.12	1,682,055.69	5,282,598.81

En el párrafo dieciséis:

DICE:

Que, mediante Carta N° UEI/ 496-2019 del 08 de abril del 2019 el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita a la Dirección General de Administración la aprobación de la **Ampliación de Plazo N° 01 y Adicional de obra N° 01**, para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos", con Código Único N° 2381401;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022

TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-10-

DEBE DECIR:

Que, mediante Carta N° UEI/ 496-2019 del 08 de abril del 2019 el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita a la Dirección General de Administración la aprobación de la **Modificatoria Plazo N° 01 y Modificatoria de Presupuesto N° 01**, para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401;

En el párrafo diecisiete:

DICE:

Que, mediante Comunicación N° 0714-2019/DIGA, de fecha 11 de abril del 2019, el Director General de Administración solicita la Aprobación de la **Ampliación de Plazo N° 01 y Adicional de obra N° 01**, para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401; después de darle Conformidad;

DEBE DECIR:

Que, mediante Comunicación N° 0714-2019/DIGA, de fecha 11 de abril del 2019, el Director General de Administración solicita la Aprobación de la **Modificatoria de Plazo N° 01 y Modificatoria de Presupuesto N° 01**, para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos”, con Código Único N° 2381401; después de darle Conformidad;

En el párrafo dieciocho:

DICE:

Que, siendo una obra bajo modalidad de Administración Directa, la Contraloría General de la República mediante Resolución N° 195-88-CG de fecha 18 de julio de 1988 aprobó las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa; para lo cual se hace necesario aprobar la **Ampliación de Plazo N° 01 y Adicional de Obra N° 01** para la ejecución de la obra del Proyecto señalado por el nivel competente;

DEBE DECIR:

Que, siendo una obra bajo modalidad de Administración Directa, la Contraloría General de la República mediante Resolución N° 195-88-CG de fecha 18 de julio de 1988 aprobó las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa; para lo cual se hace necesario aprobar la **Modificatoria de Plazo N° 01 y Modificatoria de Presupuesto N° 01** para la ejecución de la obra del Proyecto señalado por el nivel competente;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Fax 614-7116 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 27 de mayo de 2022
TR. N° 0233-2022-R-UNALM

-11-

En SE RESUELVE:

DICE:

ARTÍCULO 1°. -Aprobar la **Ampliación de Plazo N° 01** para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos", con Código Único N° 2381401; por Doscientos Setenta y Seis (276) días calendario, quedandocomo la nueva fecha de culminación de obra el día 14 de diciembre del 2019 y un incremento en el costo de inversión por **Adicional de Obra N° 01** de S/ 1'682,055.69 (Un millónSeiscientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y cinco con 69/100 Soles),

DEBE DECIR:

ARTÍCULO 1°. -Aprobar la **Modificatoria de Plazo N° 01** para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública: "Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Enseñanza e Investigación que Brindan los Laboratorios de Ovinos y Camélidos Sudamericanos del Programa de Investigación y Proyección Social en Ovinos y Camélidos Americanos", con Código Único N° 2381401; por Doscientos Setenta y Seis (276) días calendario, quedandocomo la nueva fecha de culminación de obra el día 14 de diciembre del 2019 y un incremento en el costo de inversión por **la Modificatoria del Presupuesto N° 01** de S/ 1'682,055.69 (Un millón Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y cinco con 69/100 Soles),

ARTÍCULO 2°. - Ratificar todos los demás extremos contenidos en la Resolución materia de rectificación. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Américo Guevara Pérez- Rector- Fdo.-Jorge Pedro Calderón Velásquez- Secretario General- Sellos del Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumpla con poner en su conocimiento.

Atentamente,

C.C.: OCI,R,DIGA,UEI


SECRETARIO GENERAL 