



# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 06 de noviembre de 2023  
TR. N.º 0636-2023-R-UNALM

Señor:  
Presente.-

Con fecha 06 de noviembre de 2023, se ha expedido la siguiente resolución:

**“RESOLUCIÓN N.º 0636-2023-R-UNALM. - La Molina, 06 de noviembre de 2023.**

**CONSIDERANDO:** Que, mediante Resolución n.º 0428-2014-R-UNALM, de fecha 22 de octubre de 2014, se aprobó la segunda ampliación de plazo por sesenta y uno (61) días calendario para la Obra del Proyecto de Inversión Pública “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, GEOMÁTICA SIG Y TOPOGRAFÍA Y UN ÁREA DEMOSTRATIVA PARA RIEGO Y DRENAJE EN LA UNALM”; Que, mediante Comunicación n.º 3084-2023/DIGA, de fecha 3 de noviembre de 2023, el director general de administración, solicita la rectificación de la Resolución n.º 0428-2014-R-UNALM, ya que las obras ejecutadas bajo la modalidad de Administración Directa, se ejecutan bajo los lineamientos de la Resolución de Contraloría n.º 195-88-CG, “Ejecución de Obras por Administración Directa”, y los alcances de dicha resolución no indican los términos de ampliaciones de plazo ni adicionales, los cuales se usan en las obras ejecutadas bajo la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225; Que, de acuerdo al artículo 212.1, del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General”, establece que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 314 del Reglamento General de la UNALM y estando a las atribuciones conferidas al señor rector, como titular del pliego; **SE RESUELVE: ARTÍCULO 1.-** Rectificar la Resolución n.º 0428-2014-R-UNALM, en los siguientes extremos, por las consideraciones antes expuestas:

## ***Párrafo 10***

### ***DICE:***

Que, mediante Resolución N° 0174-2014-R-UNALM de fecha 02 de mayo del 2014 se aprobó la **primera ampliación de plazo** de seis (6) días calendario para la Obra: “Construcción de los Laboratorios de Recursos Hídricos, Geomántica SIG y Topografía y un Área Demostrativa para Riego y Drenaje en la UNALM”;

### ***DEBE DECIR:***

Que, mediante Resolución n.º 0174-2014-R-UNALM, de fecha 2 de mayo de 2014 se aprobó la **modificatoria de plazo n.º 1** de seis (6) días calendario para la Obra: “Construcción de los Laboratorios de Recursos Hídricos, Geomántica SIG y Topografía y un Área Demostrativa para Riego y Drenaje en la UNALM”;

## ***Párrafo 11***

### ***DICE:***

Que, en el asiento N° 183 de fecha 13 de mayo del 2013 del Cuaderno de Obra, el Ingeniero Residente solicita **segunda ampliación de plazo** de sesenta y un (61) días calendario por las siguientes causales:

- Desabastecimiento de materiales
- Paralización de la Obra por la Municipalidad de La Molina



# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 06 de noviembre de 2023  
TR. N.º 0636-2023-R-UNALM

-2-

## **DEBE DECIR:**

Que, en el asiento n.º 183 de fecha 13 de mayo de 2013 del Cuaderno de Obra, el Ingeniero Residente solicita la **modificatoria de plazo n.º 02** de sesenta y uno (61) días calendario por las siguientes causales:

- Desabastecimiento de materiales
- Paralización de la Obra por la Municipalidad de La Molina

## **Párrafo 12**

### **DICE:**

Que, con Carta C14-004/IO-UNAM Const. Lab. R.H.-Geomática de fecha 02 de junio de 2014 del Inspector de Obra justifica la conformidad técnica para la aprobación de la **segunda ampliación de plazo**;

### **DEBE DECIR:**

Que, con Carta C14-004/IO-UNAM Const. Lab. R.H.-Geomática de fecha 02 de junio de 2014 del Inspector de Obra justifica la conformidad técnica para la aprobación de la **modificatoria de plazo n.º 2**;

## **Párrafo 13**

### **DICE:**

Que, mediante Comunicación N° 2009-2014-DIGA de fecha 26 de setiembre del 2014, el Director General de Administración solicita la suspensión de los **montos adicionales** de Gastos Generales y Gastos de Inspección;

### **DEBE DECIR:**

Que, mediante Comunicación n.º 2009-2014-DIGA, de fecha 26 de setiembre de 2014, el director general de administración solicita la suspensión de los **montos modificados** de Gastos Generales y Gastos de Inspección;

## **Párrafo 16**

### **DICE:**

**ARTICULO PRIMERO.** - Aprobar la **segunda ampliación de plazo** de sesenta y un (61) días calendario para la Obra: “Construcción de los Laboratorios de Recursos Hídricos, Geomática SIG y Topografía y un Área Demostrativa para Riego y Drenaje en la UNALM”, teniendo la cronología siguiente:

Inicio de Obra:	02 de diciembre del 2013
Plazo de Ejecución:	06 meses
Fin de obra programada:	30 de mayo del 2014
<b>Primera ampliación:</b>	06 días calendario
Fin de obra programada:	05 de junio del 2014
<b>Segunda ampliación:</b>	61 días calendario
Nuevo Fin de obra programada:	06 de agosto del 2014



# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 06 de noviembre de 2023  
TR. N.º 0636-2023-R-UNALM

-3-

**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Aprobar la **modificatoria de plazo n.º 2** de sesenta y uno (61) días calendario para la Obra: "Construcción de los Laboratorios de Recursos Hídricos, Geomántica SIG y Topografía y un Área Demostrativa para Riego y Drenaje en la UNALM", teniendo la cronología siguiente:

Inicio de Obra:	02 de diciembre del 2013
Plazo de Ejecución:	06 meses
Fin de obra programada:	30 de mayo del 2014
<b>Modificatoria de plazo n.º 1:</b>	06 días calendario
Fin de obra programada:	05 de junio del 2014
<b>Modificatoria de plazo n.º 2:</b>	61 días calendario
Nuevo Fin de obra programada:	06 de agosto del 2014

**Párrafo 17**

**DICE:**

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Aprobar los gastos generales de la obra por la **segunda ampliación de plazo** por el monto de S/104,866,22.

**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - Aprobar los gastos generales de la obra por la **modificatoria de plazo n.º 2** por el monto de S/ 104 866,22

**Párrafo 18**

**DICE:**

**ARTÍCULO TERCERO.** - Aprobar los gastos de inspección por la **segunda ampliación de plazo** por el monto de S/70,456.83

**DEBE DECIR:**

**ARTÍCULO TERCERO.** - Aprobar los gastos de inspección por la **modificatoria de plazo n.º 2** por el monto de S/ 70 456,83

**ARTÍCULO 2.** - Ratificar todos los demás extremos contenidos en la resolución materia de rectificación. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Américo Guevara Pérez- Rector- Fdo.-Jorge Pedro Calderón Velásquez- Secretario General- Sellos del Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumpla con poner en su conocimiento.

Atentamente,

SECRETARIO GENERAL

