



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 25 de marzo de 2024
TR. N.º 0181-2024-R-UNALM

Señor:

Presente.-

Con fecha 25 de marzo de 2024, se ha expedido la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN N.º 0181-2024-R-UNALM. - La Molina, 25 de marzo de 2024.

VISTO: La Comunicación N.º 0766-2024/DIGA, de fecha 22 de marzo de 2024, del director general de administración, mediante la cual informa que el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita la aprobación en vías de regularización de la Modificatoria de Plazo N.º 1 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública Menor: *“Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”* con código único N° 2135225, según actuados que se acompañan; **CONSIDERANDO:** Que, la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene registrado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Proyecto de Inversión Pública Menor: *“Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”* con código único N° 2135225; Que, mediante Resolución N.º 0061-2011-R-UNALM, de fecha 20 de enero de 2011, se declaró viable el Proyecto de Inversión Pública Menor: *“Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”* registrado en el Banco de Proyectos del Sistema de Inversión Pública con código SNIP N.º 166366, por un monto de S/. 898 617.92 (Ochocientos noventa y ocho mil seiscientos diecisiete con 92/100 soles); Que, mediante Carta N.º OP/DPF/1102-2012, de fecha 12 de diciembre de 2012, se indica el inicio de la ejecución del Proyecto de Inversión Pública Menor: *“Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”* con código único N.º 2135225, con fecha 12 de diciembre de 2012; Que, mediante Resolución N.º 0431-2012-R-UNALM, de fecha 28 de diciembre de 2012, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública Menor: *“Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”* con código único N.º 2135225, con un presupuesto total de inversión de S/. 1 833 797.15 (Un millón ochocientos treinta y tres mil setecientos noventa y siete con 15/100 soles); Que, mediante anotación en el asiento N.º 1 del Cuaderno de Obra N.º 1, de fecha 13 de diciembre de 2012, el Dr. Fernando Vargas Delgado, jefe de la Planta Piloto de Leche, realiza la entrega de terreno, dando inicio a los trabajos del Proyecto de Inversión Pública Menor: *“Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”* con código único N.º 2135225; Que, mediante Carta N.º OP/DPF/1125-2012, de fecha 19 de diciembre de 2012, se designó como residente de obra al Ing. Civil Oscar Enrique Cervantes Llauca, con CIP N.º 036421 del Proyecto de Inversión Pública Menor: *“Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”* con código único N.º 2135225, del 15 al 31 de diciembre de 2012; Que, mediante Resolución 049-13/FIA, de fecha 27 de febrero de 2013, se designó, en vías de regularización, como inspector de obra al Arq. Víctor Eduardo Linares Zaferson con CAP N.º 1164 del Proyecto de Inversión Pública Menor: *“Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”* con código único N.º 21352255, a partir del 13 de diciembre de 2012;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 25 de marzo de 2024
TR. N.º 0181-2024-R-UNALM

-2-

Que, mediante Carta N.º OP/DPF/344-2013, de fecha 5 de abril de 2013, se continua con la contratación del Ing. Civil Oscar Enrique Cervantes Llaucha, con CIP N.º 036421 como residente del Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225, del 15 de marzo al 15 de abril de 2013; Que, mediante Informe N.º 0116-2013-OCLL/DPF/UNALM, de fecha 31 de mayo de 2013, el residente solicita una Primera Ampliación de plazo por ciento diez (110) días calendario, para la culminación de los trabajos programados del Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225, teniendo como nuevo fin de obra programado el 31 de agosto de 2013; Que, mediante anotación en el asiento N.º 162 del Cuaderno de Obra N.º 2, de fecha 31 de mayo de 2013, el residente solicita la primera ampliación de plazo a través del Informe N.º 0116-2013-OCLL/DPF/UNALM del Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225; Que, mediante Resolución N.º 0461-2013-R-UNALM, de fecha 21 de noviembre de 2013, se declaró viable el Proyecto de Inversión Pública “Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”, registrado en el Banco de Proyectos del Sistema de Inversión Pública con código SNIP N.º 279642, por un monto de S/. 822 959.45 (Ochocientos veintidós mil novecientos cincuenta y nueve con 45/100 soles). Asimismo, este Proyecto es complementario al Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225. Puesto que ambos pertenecen al Proyecto Integral Planta Piloto de Leche; Que, mediante anotación en el asiento N.º 324 del Cuaderno de Obra N.º 4, de fecha 30 de noviembre de 2013, el residente, comunica la culminación del Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225; Que, mediante reunión, el día 2 de diciembre de 2013, se firma el Acta de Culminación de Obra parcial del Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225, cabe mencionar que la obra forma parte de un Proyecto Integral de la Planta Piloto de Leche, que se complementa con el Proyecto de Inversión Pública: “Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima” con código único N.º 2187407, el cual desarrolla trabajos de equipamiento y obras civiles menores; para la culminación total de la obra, se requiere la culminación de ambos proyectos; Que, mediante anotación en el asiento N.º 1 del Cuaderno de obra N.º 1, de fecha 2 de diciembre de 2013, el residente de obra, Ing. Oscar Enrique Cervantes Llaucha con CIP N.º 036421, y el supervisor, Arq. Víctor Eduardo Linares Zaferson con CAP N.º 1164, levantan el Acta de Apertura de Culminación de trabajos Complementarios del Proyecto de Inversión Pública: “Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima” con código único N.º 2187407; Que, mediante anotación en el asiento N.º 56 del 13 de febrero de 2014, el residente comunica el último de los trabajos correspondientes a la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima” con código único N.º 2187407;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 25 de marzo de 2024
TR. N.º 0181-2024-R-UNALM

-3-

Que, mediante reunión del 28 de febrero de 2014, se firma el acta de entrega de obra del Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225. Para esto, se dio la culminación del Proyecto de Inversión Pública: “Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”, con código único N.º 2187407, siendo estos proyectos complementarios que conforman el Proyecto Integral de la Planta Piloto de Leche; Que, mediante Acta, de fecha 28 de febrero de 2014, se hace la entrega de llaves de la obra del Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225, que se complementa con el Proyecto de Inversión Pública: “Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”, con código único N.º 2187407, ambos proyectos forman parte del Proyecto Integral de la Planta Piloto de Leche; Que, mediante Resolución N.º 0098-2014-R-UNALM, de fecha 10 de marzo de 2014, se aprobó en vías de regularización, el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”, con código único N.º 2187407, con un presupuesto total de inversión de S/. 952 134.79 (Novecientos cincuenta y dos mil ciento treinta y cuatro con 79/100 soles). Asimismo, este Proyecto es complementario al proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225, ambos proyectos forman parte del Proyecto Integral de la Planta Piloto de Leche; Que, mediante Informe N.º 001-2015/OIF-UNALM/OCLL/RO, de fecha 4 de mayo de 2015, el residente solicita una Ampliación de Plazo de obra, en vías de regularización, por doscientos tres (203) días calendario, para la culminación de los trabajos programados del Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*” con código único N.º 2135225, ambos proyectos forman parte del Proyecto Integral de la Planta Piloto de Leche, teniendo como fecha de término el 30 de noviembre de 2013; Que mediante Carta N.º UEI/0468-2024, de fecha 11 de marzo del 2024 el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, traslada el Informe N.º 0045-2024-UEI/UNALM de fecha 11 de marzo de 2024, solicitando a la Dirección General de Administración la aprobación en vías de regularización de la Modificatoria de Plazo N.º 1 por Doscientos setenta y siete (277) días calendario del Proyecto de Inversión Pública Menor: “*Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima*”, con código único N.º 2135225, y el Proyecto de Inversión Pública Complementaria: “Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima”, con código único N.º 2187407;

CRONOLOGIA

Inicio de obra	:	13 – 12 – 2012
Plazo de ejecución Programado	:	150 días calendario
Fin de obra programado	:	11 – 05 – 2013
Fin de obra parcial	:	30 – 11 – 2013
Inicio de obra complementaria	:	02 – 12 – 2013
Fin de obra complementaria	:	13 – 02 – 2014
Modificatoria de Plazo N.º 1	:	277 días calendario
Fin de obra completa Real	:	13 – 02 – 2014



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 25 de marzo de 2024
TR. N.º 0181-2024-R-UNALM

-4-

Que mediante Comunicación N.º 0766-2024/DIGA, de fecha 22 de marzo de 2024, el director general de administración solicita la aprobación en vías de regularización de la Modificatoria de Plazo N.º 1 para el Proyecto de Inversión Pública Menor: "Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima", con código único N.º 2135225, y el Proyecto de Inversión Pública Complementaria: "Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima", con código único N.º 2187407, por un total de Doscientos setenta y siete (277) días calendario; Que, siendo una obra bajo modalidad de Administración Directa, la Contraloría General de la República mediante Resolución N.º 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, aprobó las normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa; para lo cual se hace necesaria la aprobación, en vías de regularización, la Modificatoria de Plazo N.º 1 para la ejecución de la obra de la inversión señalado por el nivel competente; Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 314 del Reglamento General de la UNALM y estando a las atribuciones conferidas al señor rector, como titular del pliego; **SE RESUELVE:**

ARTÍCULO 1. - Aprobar en vías de regularización la Modificatoria de Plazo N.º 1 por un total de Doscientos setenta y siete (277) días calendario (Del 12 de mayo al 30 de noviembre del 2013; y del 2 de diciembre de 2013 al 13 de febrero de 2014) para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública Menor: "Construcción de Ambientes Académicos, de Investigación, Administrativos y Productivos de la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima" con código único N.º 2135225, y el Proyecto de Inversión Pública Complementaria: "Instalación de Equipos Especializados en la Planta Piloto de Leche de la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima" con código único N.º 2187407.

ARTÍCULO 2. - La aprobación en vías de regularización de la Modificatoria de Plazo N.º 1 se basa en el artículo 17 del Texto Único de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 004-2019-JUS, que indica el principio de Eficacia anticipada del acto administrativo. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Américo Guevara Pérez- Rector- Fdo.-Jorge Pedro Calderón Velásquez- Secretario General- Sellos del Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumple con poner en su conocimiento.

Atentamente,


SECRETARIO GENERAL



c.c.: OCI,R,UPP,UEI,DIGA