



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 5 de febrero de 2024
TR. N.º 0043-2024-R-UNALM

Señor:

Presente.-

Con fecha 5 de febrero de 2024, se ha expedido la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN N.º 0043-2024-R-UNALM. - La Molina, 5 de febrero de 2024.

VISTO: La Comunicación N.º 0214-2024/DIGA, de fecha 26 de enero de 2024, del director general de administración, mediante la cual da su conformidad y solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N.º 3 para la ejecución del Proyecto de Inversión “*Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01*”, con código único N.º 2412953.

CONSIDERANDO: Que, la Universidad Nacional Agraria La Molina registró en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Proyecto de Inversión “*Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01*”, con código único N.º 2412953; Que, mediante Resolución N.º 0466-2018-R-UNALM, de fecha 13 de agosto de 2018, se declaró VIABLE el Proyecto de Inversión Pública “*Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01*”, con código único N.º 2412953, por un monto de inversión de S/ 9 698 760.16 (Nueve millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta con 16/100 soles), siendo la Unidad Ejecutora de Inversiones, dependiente de la Dirección General de Administración responsable de la Fase de Ejecución; Que, mediante Informe Técnico N.º 021-2022/UPP/UNALM, de fecha 5 de setiembre de 2022, la Unidad de Planes y Proyectos aprueba la Consistencia Técnica del Expediente Técnico de la I etapa del Proyecto de Inversión Pública “*Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01*”, con código único N.º 2412953 a la Unidad Ejecutora de Inversiones; Que, mediante Resolución N.º 0460-2022-R-UNALM, de fecha 13 de setiembre de 2022, se aprobó el Expediente técnico de la I etapa del Proyecto de Inversión Pública “*Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01*”, con código único N.º 2412953, por un monto de S/ 9 657 442.63 (Nueve millones seiscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos con 63/100 soles) y un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario y el nuevo monto de inversión de S/15 381 005.48 (Quince millones trescientos ochenta y un mil cinco con 48/100 soles); Que, con fecha 23 de marzo de 2023, se suscribió el CONTRATO N.º 010-2023-UNALM con el Contratista CONSORCIO PESQUERÍA para la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública “*Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01*”, con código único N.º 2412953, por un monto de S/7 049 628.76 (Siete millones cuarenta y nueve mil seiscientos veintiocho con 76/100 soles) incluido IGV y un plazo de ejecución de 150 días calendario;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 5 de febrero de 2024
TR. N.º 0043-2024-R-UNALM

-2-

Que, con fecha 8 de marzo de 2023, se suscribió el CONTRATO N.º 007-2023-UNALM con el Contratista BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA para la Supervisión del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953, por un monto de S/256 498.25 (Doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho con 25/100 soles) incluido IGV y un plazo de ejecución de 150 días calendario; Que, con fecha 17 de abril de 2023, se firmó el Acta de entrega de terreno por parte de la entidad el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, el Representante común de CONSORCIO PESQUERÍA Sr. Pedro Javier Apolaya Sotelo, y la Supervisora Arquitecta Brenda Carmen Bartolo Segura con CAP N.º 6361; Que, con fecha 18 de abril de 2023, se dio inicio a la ejecución de la obra de conformidad con el asiento N.º 3 del Residente de Obra y asiento N.º 6 de la Supervisión de Obra; Que, mediante Resolución N.º 0315-2023-R-UNALM, de fecha 27 de junio de 2023, se aprobó la Reducción de Prestaciones de Obra por el monto de S/153 202.94 (Ciento cincuenta y tres mil doscientos dos con 94/100 soles) del CONTRATO N.º 010-2023-UNALM; así como también, el nuevo monto del CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del procedimiento de Selección Licitación Pública N.º 13-2022-UNALM suscrito con el CONSORCIO PESQUERÍA, por el monto de S/ 6 896 425.82 (Seis millones ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos veinticinco con 82/100 soles), para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953; Que, mediante Resolución N.º 0459-2023-R-UNALM, de fecha 8 de setiembre de 2023, se aprobó el Adicional de Obra N.º 1 solicitado por el contratista CONSORCIO PESQUERÍA por un monto de S/. 372 332.05 (Trescientos setenta y dos mil trescientos treinta y dos con 05/100 soles) del CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Licitación Pública N.º 013-2022-UNALM, siendo el nuevo monto contractual de S/. 7 268 757.87 (Siete millones doscientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete con 87/100 soles) para la Ejecución de la Obra *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953; Que, mediante Resolución N.º 0498-2023-R-UNALM, de fecha 26 de setiembre de 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N.º 1 por un total de setenta y tres (73) días calendario al CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Licitación Pública N.º 013-2022-UNALM y al CONTRATO N.º 007-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Adjudicación Simplificada N.º 055-2022-UNALM para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953, definiéndose como nueva fecha de culminación de la obra el 26 de noviembre de 2023; Que, mediante Resolución N.º 0596-2023-R-UNALM, de fecha 25 de octubre de 2023, se aprobó el Adicional de Obra N.º 2 solicitado por el contratista CONSORCIO PESQUERÍA por un monto de S/ 64 291.56 (Sesenta y cuatro mil doscientos noventa y uno con 56/100 soles) del CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Licitación Pública N.º 013-2022-UNALM, siendo el nuevo monto contractual de S/ 7 333 049.43 (Siete millones trescientos treinta y tres mil cuarenta y nueve con 43/100 soles) para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 5 de febrero de 2024
TR. N.º 0043-2024-R-UNALM

-3-

“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”, con código único N.º 2412953; Que, mediante Resolución N.º 0602-2023-R-UNALM, de fecha 27 de octubre de 2023, se aprobó el Adicional de Obra N.º 3 con Deductivo Vinculante N.º 1 solicitado por el contratista CONSORCIO PESQUERÍA por un monto Adicional de Obra Neto de S/ 310 713.06 (Trescientos diez mil setecientos trece con 06/100 soles) del CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Licitación Pública N.º 013-2022-UNALM, siendo el nuevo monto contractual de S/ 7 643 762.49 (Siete millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y dos con 49/100 soles) para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953; Que, mediante Resolución N.º 0645-2023-R-UNALM, de fecha 10 de noviembre de 2023, se aprobó el Adicional de Obra N.º 4 con Deductivo Vinculante N.º 2 solicitado por el contratista CONSORCIO PESQUERÍA por un monto que asciende a un deductivo efectivo de S/ 49 833.61 (Cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y tres con 61/100 soles) del CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Licitación Pública N.º 013-2022-UNALM, siendo el nuevo monto contractual de S/ 7 593 928.88 (Siete millones quinientos noventa y tres mil novecientos veintiocho con 88/100 soles) para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953; Que, mediante Resolución N.º 0665-2023-R-UNALM, de fecha 17 de noviembre de 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N.º 2 por un total de cuarenta y un (41) días calendario al CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Licitación Pública N.º 013-2022-UNALM y al CONTRATO N.º 007-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Adjudicación Simplificada N.º 055-2022-UNALM para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953, definiéndose como nueva fecha de culminación de la obra el 6 de enero de 2024; Que, mediante Resolución N.º 0691-2023-R-UNALM, de fecha 28 de noviembre de 2023, se aprobó el Adicional de Obra N.º 5 con Deductivo Vinculante N.º 3 solicitado por el contratista CONSORCIO PESQUERÍA por un monto que asciende a un Adicional Neto de S/ 31 394.43 (Treinta y un mil trescientos noventa y cuatro con 43/100 soles) del CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Licitación Pública N.º 013-2022-UNALM, siendo el nuevo monto contractual de S/ 7 625 323.31 (Siete millones seiscientos veinticinco mil trescientos veintitrés con 31/100 soles) para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953; Que, mediante Resolución N.º 0719-2023-R-UNALM, de fecha 11 de diciembre de 2023, se aprobó el Adicional de Obra N.º 6 solicitado por el contratista CONSORCIO PESQUERÍA por un monto que asciende a un Adicional de S/ 318 001.72 (Trescientos dieciocho mil uno con 72/100 soles) del CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Licitación Pública N.º 013-2022-UNALM,



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 5 de febrero de 2024
TR. N.º 0043-2024-R-UNALM

-4-

siendo el nuevo monto contractual de S/ 7 943 325.03 (Siete millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos veinticinco con 03/100 soles) para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953; Que, con asiento N.º 838 del cuaderno de obra suscrito por el Residente de obra, de fecha 6 de enero de 2024, se estableció el inicio de la causal “atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista” y con asiento N.º 859 del cuaderno de obra suscrito por el Residente de obra, con fecha 11 de enero de 2024, se dio por culminada la causal invocada y anota la necesidad de solicitar la Ampliación de Plazo N.º 3 según literal a) del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Que, mediante Carta N.º 002-2024-CONSORCIO PESQUERIA/LP 013 el CONSORSIO PESQUERIA con fecha 17 de enero de 2024, presenta el Expediente de Solicitud de Ampliación de Plazo N.º 3 a la Supervisión de Obra, mediante el cual solicita, sustenta y cuantifica la Ampliación de Plazo N.º 3, por veintiún (21) días calendario; Que, mediante Carta N.º 004-2024-BBS-SE/UNALM_PESQUERIA, de fecha 22 de enero de 2024, la Supervisión remite a la Unidad Ejecutora de Inversiones el Informe de Supervisión N.º 02-2024-OBRA LABORATORIOS PESQUERIA-UNALM donde se pronuncia a la solicitud de Ampliación de Plazo de obra N.º 3 del CONSORCIO PESQUERIA, en el cual SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA la solicitud de Ampliación de Plazo N.º 3 de obra por veinte (20) días calendario, siendo la nueva fecha de término el 26 de enero de 2024; Que, mediante Carta N.º UEI/107-2024, de fecha 23 de enero de 2024, la Unidad Ejecutora de Inversiones solicita a la Dirección General de Administración la aprobación de la Ampliación de Plazo N.º 3 para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953, por un plazo de veinte (20) días calendario, cuya fecha de término debe trasladarse al 26 de enero de 2024; Que, mediante Comunicación N.º 0214-2024/DIGA, de fecha 26 de enero de 2024, la Dirección General de Administración solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo N.º 03, por veinte (20) días calendario, para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953, cuya fecha de término debe trasladarse al 26 de enero de 2024; Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 314 del Reglamento General de la UNALM y estando a las atribuciones conferidas al señor rector, como titular del pliego; **SE RESUELVE: ARTÍCULO 1.- APROBAR** la Ampliación de Plazo N.º 3 por un total de veinte (20) días calendario de la Obra del Proyecto de Inversión Pública *“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Integral de los Laboratorios a nivel de Pregrado de la Facultad de Pesquería de La Universidad Nacional Agraria La Molina – Distrito de La Molina – Provincia de Lima – Departamento de Lima – Etapa 01”*, con código único N.º 2412953; **ARTÍCULO 2.- DEFINIR** como nueva fecha de culminación de la obra el 26 de enero de 2024, para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública con código único N.º 2412953; **ARTÍCULO 3.- APROBAR** la Ampliación de Plazo N.º 3 por un total de veinte (20) días calendario a los contratos: CONTRATO N.º 010-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Licitación Pública N.º 013-2022-UNALM y Contrato N.º 007-2023-UNALM derivado del Proceso de Selección Adjudicación Simplificada N.º 055-2022-UNALM, para la Ejecución de la Obra del Proyecto de Inversión Pública con código único N.º 2412953;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 5 de febrero de 2024
TR. N.º 0043-2024-R-UNALM

-5-

ARTÍCULO 4.- ENCARGAR a las oficinas administrativas correspondientes continuar con la documentación a fin de cumplir el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Américo Guevara Pérez- Rector- Fdo.-Jorge Pedro Calderón Velásquez- Secretario General- Sellos del Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumpla con poner en su conocimiento.

Atentamente,




SECRETARIO GENERAL

c.c.: OCI,R,UPP,UEI,DIGA